

## Informace o stavbě kanalizace a ČOV

V obcích Těšetice a Ústín probíhá výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba byla zahájena v 05/2014 a původní termín ukončení byl stanoven v 06/2015. Vzhledem k rozšíření stavby o dodatečné napojení dalších nemovitostí a obytného souboru „Nový Ústín“ byl rozšířen rozsah stavby a tím byl posunut termín ukončení akce na 09/2015. Byl zpracován dodatek ke smlouvě o dílo, který byl odsouhlasen s projektovou manažerkou SFŽP. V rámci rozšíření stavby byla zpracována projektová dokumentace, je vyřízena změna územního rozhodnutí pro stavu, která nabyla právní moci. V současné době je požádáno na magistrátu města Olomouc, odbor životního prostředí, o změnu stavby před dokončením, která zahrnuje rozšíření rozsahu stavby.

Popis provedených prací podle jednotlivých částí:

Ústín – stavební objekt splaškové kanalizace je dokončen, dodavatel předal dokumentaci potřebnou k zahájení kolaudačního řízení (příp. uvedení do předčasného užívání). Na stavebním objektu se však projevují přítoky balastních vod (hlavně po dešťových přeháňkách), které musí dodavatel stavby do předání objektu odstranit. Obec Ústín předala dodavateli a TDI požadavky na konečné terénní úpravy povrchů v obci. Po odstranění těchto nedostatků by mělo proběhnout předání stavebního objektu.

Vojnice – ve Vojnicích jsou budovány souběžně dva stavební objekty: splašková kanalizace a dešťová kanalizace. Na splaškové kanalizaci jsou vybudovány čerpací stanice splaškových vod vč. technologické a elektro části. Od čerpacích stanic jsou vybudována výtlačná potrubí, vč. výtlačku na ČOV Těšetice. Ze stokové sítě splaškové kanalizace je vybudováno cca 95% rozsahu stavby, zbývá dokončit větve kolem kaple a větve u hasičské zbrojnice. Dešťová kanalizace je budována v souběhu se splaškovou kanalizací, zbývá dobudovat zatrubnění příkopu v dolní části obce a část kanalizace od obecního do u (č.p.86) ke konci obce. U této části kanalizace bylo zjištěno, že podklady od správců sítí pro projektovou dokumentaci byly nepřesné a při budování dešťové kanalizace podle zpracované projektové dokumentace by došlo ke kolizi při křížení s vodovodem a plynovodem. Po dohodě s projektantem, dodavatelem stavby a zástupcem obce Těšetice bylo navrženo řešení, které počítalo s využitím stávajícího potrubí dešťové kanalizace. Obec Těšetice zajistila vyčištění potrubí a následně monitoring kanalizace. Výsledek byl předán projektantovi akce s žádostí o zpracování posudku na řešení dešťové kanalizace v dolní části obce Vojnice. (Posudek – viz samostatná příloha). Současně s výstavbou stokové sítě probíhá i úprava povrchů. V současné době je hotová ul. Příkazská, další části úprav budou probíhat v červenci.

Rataje – je vybudováno výtlačné potrubí z Rataj na ČOV, hlavní potrubí v komunikaci od rybníka až po konec obce směr Drahanovice a hlavní rozvody tlakové kanalizaci jsou

provedeny. V současné době probíhá osazování jednotlivých čerpacích stanic, montáž technologie a rozvodů el. Energie.

Těšetice – V Těšeticích je kanalizace rozdělena do dvou objektů. Jednotná kanalizace (střed obce, směr Ústín, směr Rataje) je dokončena a uvedena do provozu a probíhají dokončovací práce (úprava povrchů ve vjezdech). Splašková kanalizace je vybudována v části obce „U školy“, ulice „Pivovarská“ a částečně „U rybníka“. Na tomto objektu dochází k osazování čerpacích stanic, jejich vystrojení a doplnění ovládacích skříněk a jejich napojení.

ČOV – je provedena stavební a technologická část, byl zahájen zkušební provoz. Dále byla zkolaudována příjezdní komunikace k ČOV a byly předány další drobné stavební objekty (oplocení, terénní úpravy, přípojky).

Požadavek na vyjádření zastupitelstva obce Těšetice:

1. Zastupitelstvo obce musí rozhodnout, jakým způsobem bude dokončena dešťová kanalizace v dolní části obce. (dešťová kanalizace je hrazena z rozpočtu obce). Cenově jsou obě varianty přibližně shodné.
2. Konečné úpravy povrchů na místních komunikacích – stav povrchu místních komunikací je v rozdílném stavu:

Rataje - slabá štěrková podkladní vrstva, povrch stříkaný asfalt

Těšetice ul. Pivovarská – povrch komunikace je hrbolatý s výmoly i tam, kde neprobíhaly stavební práce. Má dodavatel ocenit celkovou provizorní úpravu této místní komunikace?

Ostatní komunikace v Těšeticích kde je asfaltová vrstva budou uvedeny do původního stavu.

Prosím o projednání na zasedání zastupitelstva obce Těšetice a vyjádření k uvedeným bodům.

Případné dotazy zodpovím na tel. 581118601, 723438489, nebo [svazek@tesenet.cz](mailto:svazek@tesenet.cz).

Svazek obcí Těšetice a Ústín  
Těšetice čp. 75, 783 46

V Těšeticích 26.6.2015

Ing. Dalibor Dudík – předseda svazku obcí Těšetice a Ústín